

**जिल्ला विकास समितिको कार्यालय**  
**लमजुङ**  
**आ.व. २०७१/०७२ को वार्षिक प्रगति**

- १ आ.व. : ०७१/०७२  
२ वजेट उपशीर्षक नं. :-  
३ मन्त्रालय :- संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास  
४ कार्यक्रम आयोजनाको नाम :- जि.वि.स. कोष  
५ आयोजना कार्यालय प्रमुखको नाम :- विष्णु प्रसाद शर्मा  
६ यस अवधिको वजेट रु  
क) आन्तरिक १) नेपाल सरकार  
२) सस्था  
३) जनसहभागिता  
ख) वैदेशिक १) ऋण  
२) अनुदान  
ग) दानसस्था

- ७) यस अवधिको खर्च रु. १२०५.२९  
क) आन्तरिक १) नेपाल सरकार १२०५.२९  
२) सस्था  
३) जनसहभागिता १३३.९२  
ख) वैदेशिक १) ऋण  
२) अनुदान  
द) चौमासिक वार्षिक वजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत

९) शुरुदेखि यस अवधि सम्मको कुल खर्च प्रतिशत हुल लागतका तुलनामा

रु. हजारमा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	ईकाइ	वार्षिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक अवधिसम्मको लक्ष			तेश्रो चौमासिक अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			तेश्रो चौमासिक अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	भार	वजेट	परिमाण	भार	वजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	खर्च	प्रतिशत	
१	पछाडि परेका वर्ग उत्थान कार्यक्रम	गोटा	१.०	०.०२	३०.००	१.००	०.०२	३०.००	१.००	०.०२	१००.००	३०.००	१००.००	
२	विपन्न महिला लक्षित कार्यक्रम	गोटा	४.०	०.१९	२९०.००	४.००	०.२०	२९०.००	३.००		७५.००	२४०.००	८२.७६	
	<b>बालबालिका लक्षित कार्यक्रम</b>													
३	बालमैत्री फर्निचर निर्माण, गौडा	गोटा	१.०	०.०३	४८.००	१.००	०.०३	४८.००					०.००	
४	बालमैत्री फर्निचर निर्माण, सरस्वती नि.मा.वि.ताघिड	गोटा	१.००	०.०३	४८.००	१.००	०.०३	४८.००					०.००	
५	बालमैत्री फर्निचर निर्माण, प्रभात प्रा.वि. इलमपोखरी	गोटा	१.००	०.०३	४८.००	१.००	०.०३	४८.००					०.००	
६	बालमैत्री फर्निचर निर्माण, इन्द्रपुरी प्रा.वि. भारते	गोटा	१.००	०.०३	४८.००	१.००	०.०३	४८.००					०.००	
७	बालमैत्री फर्निचर निर्माण, विद्याज्योती उ.मा.वि. तार्कु	गोटा	१.००	०.०३	४८.००	१.००	०.०३	४८.००					०.००	
८	उदिपुर - रिठ्ठेवगर (ब्यारेम क्षेत्र भित्र)	कि.मि.	०.०७२	०.१२	१८०.००	०.०७२	०.१२	१८०	०.०७३	०.१२६३	१०१.३८९	१८०.००	१००	
९	स्वतना खानेपानी	गोटा	१.०००	०.०३	५०.००	१	०.०३	५०	१.०००	०.०३४६	१००	५०.००	१००	
१०	कर्पुटार सिंचाइ मर्मत	गोटा	१.०००	०.२३	३५०.००	१	०.२४	३५०	१.०००	०.२४२२	१००	३५०.००	१००	
११	राइनासटार सिंचाइ मर्मत	गोटा	१.०००	०.०७	१००.००	१	०.०७	१००	१.०००	०.०६९२	१००	१००.००	१००	
१२	पाइप खरीद सिंचाइ	गोटा	१.०००	०.०२	३५.२९	१	०.०२	३५.२८८	१.०००	०.०२४४	१००	३५.२९	१००	

१३	मगरपाल्ले वसौला गांउ सडक	कि.मि.	०.४६०	०.०७	१००.००	०.४६	०.०७	१००	०.४६०	०.०६९२	१००	१००.००	१००	
१४	न्यूइरा स्कूल तलको सडक नाली निर्माण	कि.मि.	०.०२५	०.०५	७०.००	०.०२५	०.०५	७०	०.०२७	०.०५१५	१०६.४	७०.००	१००	
१५	लामो कुलो टारी सिंचाइ, पुरानकोट	गोटा	१.०००	०.०३	५०.००	१.०००	०.०३	५०	१.०००	०.०३४६	१००	५०.००	१००	
	<b>जम्मा</b>			<b>०.३७</b>	<b>१४९५.२९</b>		<b>०.३९</b>	<b>१४४५.२९</b>				<b>१२०५.२९</b>		