

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय
लमजुङ
आ.व. २०७०/०७१ को वार्षिक प्रगति

- १ आ.व. : ०७०/०७१
२ बजेट उपशीर्षक नं. :- ३६५८०८३
३ मन्त्रालय :- संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास
४ कार्यक्रम आयोजनाको नाम :- **स्थानिय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम**
५ आयोजना कार्यालय प्रमुखको नाम :- विष्णुदत्त गौतम
६ यस अवधिको बजेट रु ११०००.००
- क) आन्तरिक १) नेपाल सरकार रु. ११०००.००
२) सस्था
३) जनसहभागिता रु.
- ख) वैदेशिक १) ऋण रु.
२) अनुदान रु.
- ग) दानसस्था रु. हजारमा

- ७) यस अवधिको खर्च रु. १३७५०.००
- क) आन्तरिक १) नेपाल सरकार रु. १०८२०.१०
२) सस्था
३) जनसहभागिता रु. २९२९.९०
- ख) वैदेशिक १) ऋण
२) अनुदान
- ८) चौमासिक वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत

९) शुरुदेखि यस अवधि सम्मको कुल खर्च प्रतिशत हुल लागतका तुलनामा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	ईकाइ	वार्षिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक अवधिसम्मको लक्ष			तेश्रो चौमासिक अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			तेश्रो चौमासिक अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	खर्च	प्रतिशत	
क)	स्थानिय निकाय शसर्त अनुदान													
१	खत्रिठाटी- विमिरे भन्ज्याङ-भल्लेँटार सडक स्तर उन्नति													
१.१	खत्रिठाटी- विमिरे भन्ज्याङ-भल्लेँटार सडक स्तर उन्नति	कि.मि.	२४	०.१८६	२०५०	२४	०.१८६	२०५०	२४	०.१९	१००.०	२०४७.५	९९.९	
२	चेपेघाट- धमिलिकुवा-बोरडखोला-दुधपोखरी सडक													
२.२	चेपेघाट- धमिलिकुवा-बोरडखोला-दुधपोखरी सडकको चेपेघाट- बोरडखोला खण्ड	कि.मि.	१०	०.०४५	५००	१०	०.०४५	५००	१०	०.०५	१००.०	४९५	९९.०	
२.१	चेपेघाट- धमिलिकुवा-बोरडखोला-दुधपोखरी सडकको बोरडखोला-दुधपोखरी खण्ड	कि.मि.	५	०.१५९	१७५०	५	०.१५९	१७५०	५	०.१६	१००.०	१७४२.७	९९.६	
३	रिट्टेवगर- रामचोक बोसि- सेरा- छोटेखोला- ताजे सडक	कि.मि.	१४	०.०७३	८००	१४	०.०७३	८००	१४	०.०७	१००.०	८००	१००.०	
४	फलिया सागु- बाभाखोत- भुलभुले- घेर्मु सडक ट्याक खोल्ने													
४.१	फलिया सागु- बाभाखोत- भुलभुले- घेर्मु सडकको फलिया सागु- बाभाखोत- भुलभुले खण्ड ट्याक खोल्ने	कि.मि.	०.२५	०.०७७	८५०	०	०.०७७	८५०	०	०.०८	१००.०	८५०	१००.०	
५	तार्कुघाट- लामावगर- पाचोक- जोर्नी सडक	कि.मि.	१०.००	०.०७७	८५०	१०	०.०७७	८५०	१०	०.०८	१००.०	८४३.९५	९९.३	
६	सत्रसय- पानिणी- नेटा- बाग्रे- भोल्लेँटार सडक	कि.मि.	५.००	०.०७७	८५०	५	०.०७७	८५०	५	०.०८	१००.०	८५०	१००.०	
७	परोवाडाडा- कुन्छा- धितालचौतारा- जिता कोट- समिभन्ज्याङ- पराजुलि बेसी सडक	कि.मि.	०.०८	०.०५५	६००.०००	०	०.०५५	६००	०.०८	०.०५	१००.०	५४५	९०.८	

७.१	परोवाडाडा- कुन्ड्या- धितालचौतारा- जिता कोट- सडक खण्ड	कि.मि.	१०	०.०२३	२५०	१०	०.०२३	२५०	१०	०.०२	१००.०	२५०	१००.०	
८.०	पुरानकोट भिर खण्ड बाखेजगत सडक	कि.मि.	४	०.०७३	८००	४	०.०७३	८००	४	०.०७	१००.०	८००	१००.०	
ख)	मर्मत संभार कोष	गोटा	१९	०.१००	११००	१९	०.१००	११००	१९	०.१०	१००.०	११००	१००.०	
ग)	विभिन्न सडक योजना सभे	गोटा	५	०.०१५	१६०	५	०.०१५	१६०	५	०.०१	१००.०	५५.९९	३५.०	
	जम्मा			०.९६	१०५६०		०.९६			०.९६		१०३८०.१	९८.३०	
	कन्टिन्जेन्सी			०.०४	४४०	१००	१.०	४४०		०.०४		४४०	१००	
	कूल जम्मा			१.००	११०००			११०००		१.००		१०८२०.१	९८.४	

तयार गर्ने

नाम :- श्रीप्रसाद गुरुड

पद :- इन्जिनियर

चेक जाच गर्ने

नाम :- खगेन्द्र प्रसाद दाहाल

पद :- सि.डि.इ

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय
लमजुङ
आ.व. २०७१/०७२ को वार्षिक प्रगति

- १ आ.व. : ०७१/०७२
 २ वजेट उपशीर्षक नं. :- ३६५८०८४
 ३ मन्त्रालय :- संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास
 ४ कार्यक्रम आयोजनाको नाम :- **स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम**
 ५ आयोजना कार्यालय प्रमुखको नाम :- विष्णु प्रसाद शर्मा
 ६ यस अवधिको वजेट रु २४१००.००
- क) आन्तरिक १) नेपाल सरकार रु. २४१००.००
 २) सस्था
 ३) जनसहभागिता रु.
 ख) वैदेशिक १) ऋण रु.
 २) अनुदान रु.
 ग) दानसस्था

- ७) यस अवधिको खर्च रु. १९३८६.४३
 क) आन्तरिक १) नेपाल सरकार रु. १९३८६.४३
 २) सस्था
 ३) जनसहभागिता रु. ४६८०.३६
 ख) वैदेशिक १) ऋण
 २) अनुदान
 ङ) चौमासिक वार्षिक वजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत ८१.०२

९) शुरुदेखि यस अवधि सम्मको कुल खर्च प्रतिशत हुल लागतका तुलनामा

रु. हजारमा

सि.नं.	आयोजनाको नाम	ईकाइ	वार्षिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक अवधिसम्मको लक्ष			तेश्रो चौमासिक अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			तेश्रो चौमासिक अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	भार	वजेट	परिमाण	भार	वजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	खर्च	प्रतिशत	
क)	स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम													
१	खत्रीठाँटी-सत्रसय-विमिरेभन्ज्याङ-भोलेटार सडक	कि.मि.	१९.००	०.१३	३०००.००	१९.००	०.१३	३०००.००	१९.००	०.१३	१००.००	२८८८.००	९६.२७	
२	चेपेघाट-बोराङखोला-दुधपोखरी सडक	कि.मि.	७.००	०.०५	११००.००	७.००	०.०५	११००.००	५.००	०.०३	७१.४३	२००.००	१८.१८	
३	बेसीशहर-भुजुङ हरित सडक स्तरोन्नती	कि.मि.	१९.००	०.०६	१४००.००	१९.००	०.०६	१४००.००	१९.००	०.०६	१००.००	९९०.४३	७०.७५	
४	बेलघारी-भाते-गौडा सडक (ट्रयाक खोले समेत)	कि.मि.	०.०८	०.०३	६००.००	०.०८	०.०३	६००.००	०.०८	०.०३	१००.००	५९८.५७	९९.७६	
५	प्यादीखोला मोटरेवल पुल (क्रमागत)	गोटा	१.००		८८००.००	१.००	०.३८	८८००.००	१.००	०.३८	१००.००	८६४७.९५	९८.२७	
६	मर्मत संभार कोष	गोटा	१.००		११९६.००	१.००	०.०५	११९६.००	१.००	०.०५	१००.००	११९६.००	१००.००	
७	करापुटार-साल्मे भन्ज्याङ-पसगाउँ-सिडदी सडक	कि.मि.	४.००	०.१२	२६८८.००	४.००	०.१२	२६८८.००	३.१०	०.०९	७७.५०	१६७३.४८	६२.२६	
८	फर्लियासाघु-बाँफाखेत-भुलभुले-वाहनडाँडा-घेर्मु सडक खण्डको बाहन्डाँडा-घेर्मु सडक खण्ड	कि.मि.	३.४१		१८२४.००	३.४१	०.०८	१८२४.००	३.४१	०.०८	१००.००	१८२४.००	१००.००	
९	चेपेघाट - वो. खोला दूधपोखरी सडक	कि.मि.	३.२०		२६८८.००	३.२०	०.१२	२६८८.००	०.७०	०.०३	२१.८८	७०३.००	२६.१५	
	जम्मा			०.३८	२३२९६.००		०.८७	२३२९६.००		०.८७	८५.६४	१८७२१.४३	८०.३६	
	कन्टिन्जेन्सी			०.०३	८०४.००		१.००	८०४.००		०.०४	१००.००	८०४.००	१००.००	
	कुल जम्मा			०.४१	२४१००.०			२४१००.०		०.९१	९२.८२	१९५२५.४	८१.०२	